




<p>«СОГЛАСОВАНО»: Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском Волгодонском, Семикаракорском Константиновском, Марьинском районах В.А. Гордеев</p> <p>30.06.2023г.</p> 	<p>«СОГЛАСОВАНО»: Глава Администрации Цимлянского района В.В. Светличный</p> <p>30.06.2023г.</p> 	<p>«УТВЕРЖДАЮ»: Директор филиала «Цимлянский» ГУП РО «УРСВ» Демина</p> <p>30.06.2023г.</p> 
--	---	--

План мероприятий

**по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями
на 2017 – 2024 гг.
по филиалу «Цимлянский» ГУП РО «УРСВ»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Основные характеристики	Стоимость, тыс. руб.	Источник финансирования	Социально-экономический эффект	Ответственный Исполнитель	Сроки исполнения	Выполнение
Красноярское сельское поселение								
1								
1.1.	1) Расчет сметной стоимости проектных и изыскательских работ; 2) Разработка проектной документации; 3) Строительство водопроводной сети	ст. Красноярская: ул. Набережная и ул. Советская.	Стоимость строительства объекта в ценах по состоянию на IV квартал 2022 года составляет 64 859,27	Областной бюджет	Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения: улучшение водоснабжения и качества воды	Администрация Димлянского района	2023	Выполнено. Подрядной организацией ООО «Проектастер» получено 03.02.2023 положительное заключение государственной экспертизы № 61-1-1-3-004687-2023
1.2	Капитальный ремонт насосного оборудования и установка станции управления и защиты на скв. № 8359 ст. Красноярская.	ст. Красноярская	94,718	Собственные средства	Повышение эксплуатационной надежности сооружений. Оптимизация объемов забираемой воды	Филиал «Димлянский» ГУП РО «УРСВ»	3-4 кв. 2022	Выполнено 06.2022 Производственная программа
	ИТОГО:		64 953,988					
Дозновское сельское поселение								
2.								
2.1.	Разработка ПСД на капитальный ремонт водопроводных сетей	ст. Камышевская. ул. Заречная 380м, ул. Речная 100м, ул. Донская 100м, ул. Камышная 360м ул. Победы 100м, пер. Жемчужный 70м	2402,5	Собственные средства	Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения: улучшение водоснабжения и качества воды	Филиал «Димлянский» ГУП РО «УРСВ»	2022-2023	

2.2.	Реконструкция водовода в х. Ломовцев по ул. Свободы d=100 мм протяженностью 100 п.м.	Ломовцев по ул. Свободы d=100 мм	399,0	Собственные и заемные средства	Снижение аварийности и потерь воды на участке водоснабжения	Филиал «Имлянский» ГУП РО «УРСВ»	2023	Инвест программа	
2.3.	Реконструкция водовода в х. Лозной по пер. Победы d=100 мм протяженностью 170 п.м.	х. Лозной по пер. Победы d=100 мм	703,0	Собственные и заемные средства	Снижение аварийности и потерь воды на участке водоснабжения	Филиал «Имлянский» ГУП РО «УРСВ»	2023	Инвест программа	
2.4.	Реконструкция водовода по ул. Победы в ст. Лозновская d=100 мм протяженностью 1000 п.м.	ул. Победы в ст. Лозновская d=100 мм	4137,0	Собственные и заемные средства	Снижение аварийности и потерь воды на участке водоснабжения	Филиал «Имлянский» ГУП РО «УРСВ»	2023	Инвест программа	
2.5.	Капитальный ремонт насосного оборудования установка станции управления и защиты на скв. № 9724 ст. Лозновская	ст. Лозновская	87,67	Собственные и заемные средства	Снижение аварийности и потерь воды на участке водоснабжения	Филиал «Имлянский» ГУП РО «УРСВ»	3-4 кв. 2022	Выполнено 06.2022 производственная программа	
ИТОГО:			7729,17						
3. Маркинское сельское поселение									
3.1.	Разработка ПСД на капитальный ремонт водопроводной сети Д-100мм	х.Паршиков, ул.Центральная 1580м	2791,0	Собственные и заемные средства	Снижение аварийности и потерь воды на участке	Филиал «Имлянский» ГУП РО «УРСВ»	2023	Инвест программа	
3.2.	Капитальный ремонт насосного оборудования установка станции управления и защиты на скв. № 9642; №2198	ст. Маркинская	159,754	Собственные и заемные средства	Снижение аварийности и потерь воды на участке	Филиал «Имлянский» ГУП РО «УРСВ»	3-4 кв. 2022	Выполнено 06.2022 производственная программа	

	ст. Маркинская								
3.3	Капитальный ремонт насосного оборудования установка станции управления и защиты на скв. № 59, х. Железнодорожный	х. Железнодорожный	78,911	Собственные и заемные средства	Снижение аварийности и потерь воды на участке	Филиал «Димлянский» ГУП РО «УРСВ»	3-4 кв. 2022	Выполнено Апрель, июнь 2022	
4.	ИТОГО: 3029,665								
Капнининское сельское поселение									
4.1.	Реконструкция водовода в х. Антонов от водонапорной башни до ул. Просвещения d=100 мм Просвещения d=100 мм протяженностью 462 п.м.	х. Антонов от водонапорной башни до ул. Просвещения d=100 мм	1984,00	Собственные и заемные средства	Снижение аварийности и потерь воды на участке	Филиал «Димлянский» ГУП РО «УРСВ»	2024	Инвест программа	
4.2	Капитальный ремонт насосного оборудования установка станции управления и защиты на скв. № 1-Кар, х. Карнауховский	х. Карнауховский	82,95	Собственные и заемные средства	Снижение аварийности и потерь воды на участке	Филиал «Димлянский» ГУП РО «УРСВ»	3-4 кв. 2022	Выполнено 06.2022 производственная программа	
4.3	Капитальный ремонт насосного оборудования установка станции управления и защиты на скв. № 8372, ст. Калининская	ст. Калининская	82,95	Собственные и заемные средства	Снижение аварийности и потерь воды на участке	Филиал «Димлянский» ГУП РО «УРСВ»	3-4 кв. 2022	Выполнено 06.2022 производственная программа	
4.4	Капитальный ремонт насосного оборудования установка станции	х. Антонов	94,718	Собственные и заемные средства	Снижение аварийности и потерь воды на участке	Филиал «Димлянский» ГУП РО «УРСВ»	3-4 кв. 2022	Выполнено 06.2022 производственная программа	

	Управления и защиты на скв. № 10480, х. Антонов				участке				
4.5	Капитальный ремонт насосного оборудования установки станции управления и защиты на скв. № 1-ТЕР, ст. Терновская	ст. Терновская	94,718	Собственные и заемные средства	Снижение аварийности и потерь воды на участке	Филиал «Димлянский» ГУП РО «УРСВ»	3-4 кв. 2022	Выполнено 06.2022	Производственная программа
5.	ИТОГО								
Новоцимлянское сельское поселение									
5.1.	1) Расчет сметной стоимости проектных и изыскательских работ; 2) Разработка проектной документации; 3) Строительство разводящей водопроводной сети	Ст.Новоцимлянская ул.Набережная	По итогам проектирования	Собственные и заемные средства	Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения; улучшение водоснабжения и качества воды	Филиал «Димлянский» ГУП РО «УРСВ»	2023-2024	После оформления права собственности	
5.2.	Разработка ПСД на капитальный ремонт водопроводной сети	Ст.Новоцимлянская: ул.Кооперативная Победы 200м, Социалистическая 550м, Пионерская 325м	3791,6	Собственные и заемные средства	Снижение аварийности и потерь воды на участке	Филиал «Димлянский» ГУП РО «УРСВ»	2022-2023		
5.3.	Реконструкция водовода по ул. Центральная от дома №68/10 до дома №68/10 до №54/9 в х. Ремизов d=100 мм протяженностью 300 п.м	по ул. Центральная от дома №68/10 до №54/9 в х. Ремизов d=100 мм	1289,00	Собственные и заемные средства	Снижение аварийности и потерь воды на участке	Филиал «Димлянский» ГУП РО «УРСВ»	2024	Инвестиц программа	
5.4	Капитальный ремонт насосного оборудования на скв. № 1 - НОВ, ст.	ст. Новоцимлянская	74,487	Собственные и заемные средства	Снижение аварийности и потерь воды на участке	Филиал «Димлянский» ГУП РО «УРСВ»	3-4 кв. 2022	Выполнено 06.2022	Производственная программа

	Новоимлянская				участке			
	ИТОГО:		5155,087					
Саркеловское сельское поселение								
6.								
6.1.	Реконструкция водовода от водонапорной Башни до ул. Комсомольская – ул. Ленина d=110 мм. ПВД. Протяженность - 140 п.м.	п. Саркел (3292м): водовод; закольцовка ул. Мира, Цимлянская, Садовая	558,0	Собственные и заемные средства	Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения; улучшение водоснабжения и качества воды	Филиал «Цимлянский» ГУП РО «УРСВ»	2023	Выполнено Июнь 2023
	ИТОГО:		558,0					
	ИТОГО по разделам: 1-6		83765,246					
7.	Ремонт и техническое обслуживание, электрооснабжения скважин и насосных	49 объектов	3828,1 Электронергия (низкое напряжение) 600тыс кВт/час. x7,20руб.	Собственные и заемные средства	Улучшение водоснабжения и качества воды, обеспечение безопасности объектов водоснабжения	Филиал «Цимлянский» ГУП РО «УРСВ»	2018-2023 гг.	Выполняется на постоянной основе
8.	Техническое обслуживание и ремонт систем контрольно-измерительных приборов и автоматики	49 объектов	1500,0	Собственные и заемные средства	Улучшение водоснабжения и качества воды, обеспечение безопасности объектов водоснабжения	Филиал «Цимлянский» ГУП РО «УРСВ»	2018-2023 гг.	Выполняется на постоянной основе
9.	Разработка проектов зон санитарной охраны источника водоснабжения и выполнение режимных мероприятий	49 скважин	560,0	Администрация Цимлянского района	Улучшение водоснабжения и качества воды, обеспечение безопасности объектов водоснабжения	Администрация Цимлянского района	2018 г. 2023 г.	Определением Цимлянского районного суда от 30.04.2021 №13-63/2021 предоставлена отсрочка исполнения решения суда

								от 15.03.2018 по делу № 2-164/2018 сроком до 26.05.2022
10.	Строительство зон санитарной охраны (обваловка скважин, ограждение скважин, твердое покрытие на территории скважин)	49 скважин	10528,0	Администрация Цимлянского района	Улучшение водоснабжения и качества воды, обеспечение безопасности объектов водоснабжения	Администрация Цимлянского района	2018 г. 2023 г.	Определением Цимлянского районного суда от 30.04.2021 №13-63/2021 предоставлена отсрочка исполнения решения суда от 15.03.2018 по делу № 2-164/2018 сроком до 26.05.2022
11.	Приобретение оборудования для улучшения качества воды в артезианских скважинах		Сумма определится по факту заключенных договоров		Привлечение санитарно-химического состава воды в сельских поселениях на артезианских скважинах ГУП РО «УРСВ» в соответствии с требованиями СанПиН	Филиал «Цимлянский» ГУП РО «УРСВ»		Работа проводится с компаниями ООО «Водэко» (г. Москва) и ООО НПК «Аргумент-Эко» (г. Таганрог) в настоящее время ведутся экспериментальные исследования по отбору оборудования;
12.	Актуализация схем водоснабжения и водоотведения		Сумма определится по факту		Улучшение водоснабжения и качества воды,	Администрация Цимлянского района.	2023	

	Цимлянского района	заключенных договоров		обеспечение безопасности объектов водоснабжения	Администрация Цимлянского городского поселения		
	ИТОГО по разделам 7-12	16 416,1					
Цимлянское городское поселение							
13.	Строительство водозабора и водопроводных очистных сооружений в г. Цимлянке, Ростовской области		Областной бюджет, местный бюджет	Улучшение водоснабжения и качества воды, обеспечение безопасности объектов водоснабжения	Администрация Цимлянского городского поселения, Правительство Ростовской области	2022-2023	Актуализация стоимости строительства
13.	Капитальный ремонт ВНС 1, ВНС 2, ВНС 3 с установкой частотных преобразователей и заменой запорной арматуры Ду 250 мм. расположенных по адресу РО, г. Цимлянк, ул. Буденного, 2ж, ул. Заводская 3, пер. Весенний, 11	648,83	Снижение аварийности и потерь воды на участке водоснабжения	Собственные и заемные средства	Филиал «Цимлянский» ГУП РО «УРСВ»	3-4 кв. 2022	Выполнено частично программа 2022-2023
14	Установка очистных сооружений для умягчения воды производительностью 1,5куб м/ч. На скважинах: ст.		Сумма определится по факту заключенных договоров	Улучшение качества воды, обеспечение безопасности объектов водоснабжения	Филиал «Цимлянский» ГУП РО «УРСВ»	2026	

<p>Красноярской, х. Антонов, ст. Калининская, х. Карнауховский, ст. Терновская п. Дубравный ст. Камышевская х. Карпов ст. Кумшатская п. Сосенки х. Паршиков х. Черкасский х. Железнодорожны й ст. Новоцимлянская, х. Ремизов х. Богатырев х. Карнауховский ст. Хорошевская</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

Инженер 1 категории по охране окружающей среды (эколог)



Н. В. Трофимова