

Отчет  
об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района:  
«Формирование комфортной современной среды»  
за 9 месяцев 2020 года.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения	
						Предусмотрено муниципальной программой	Предусмотрено сводной бюджетной росписью		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Цимлянского района»	Заместитель главы администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Почтова Е.В.	X	X	X	102 585,8	102 585,8	26 299,9	76 285,9 Планируется освоить в IV квартале 2020 года
2.	ОМ 1.1. Благоустройство общественных территорий поселений Цимлянского района	Заместитель главы администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Почтова Е.В.	повышение комфортности городской среды общественных территорий Ростовской области	01.01.2020	31.12.2020	102 585,8	102 585,8	26 299,9	76 285,9 Планируется освоить в IV квартале 2020 года
3.	ОМ 1.2. Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских)	Заместитель главы администрации Цимлянского района по строительству,	повышение удовлетворенности населения Цимлянского района уровнем обустройства мест	01.01.2020	31.12.2020	0,0	0,0	0,0	0,0

парков)	ЖКХ и архитектуре Почтова Е.В.	массового отдыха населения (городских парков)							
4.	Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Цимлянского района»	Администрация Цимлянского района	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	ОМ 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	Заместитель главы администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Почтова Е.В.							
		повышение удовлетворенности населения Цимлянского района уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Цимлянского района	01.01.2020	31.12.2020		0,0	0,0	0,0	0,0

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Заместитель главы Администрации Цимлянского района  
по строительству, ЖКХ и архитектуре

Е.В. Почтова



### Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района:  
«Формирование комфортной современной среды» за 9 месяцев 2020 года.

Муниципальная программа Цимлянского района «Формирование комфортной современной среды» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 29.12.2017 № 849. План реализации муниципальной программы Цимлянского района «Формирование комфортной современной среды» на 2020 год утвержден распоряжением Администрации Цимлянского района от 05.02.2020 № 19. На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 102 585,8 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

1 Подпрограмма - «Благоустройство общественных территорий Цимлянского района»;

2 Подпрограмма - «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Цимлянского района».

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 01.03.2018 № 101, распоряжением Администрации Цимлянского района от 05.02.2020 № 19 утвержден план реализации муниципальной программы на 2020г.

На реализацию основных мероприятий 1 Подпрограммы – «Благоустройство общественных территорий Цимлянского района» (далее – 1 подпрограмма) на 2020 год предусмотрено 102 585,8 тыс. рублей.

Расходы бюджета за 9 месяцев 2020 года составили 26 299,9 тыс. руб. В соответствии с муниципальными контрактами работы будут завершены в IV квартале 2020 года. Полное освоение остатка средств будет произведено до 31.12.2020.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Цимлянского района» (далее – 2 подпрограмма) на 2020 год предусмотрено 0 рублей.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Формирование комфортной современной среды» по итогам 9 месяцев 2020 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений и рекомендаций Администрации Цимлянского района не требуется.

Заместитель главы Администрации Цимлянского района  
по строительству, ЖКХ и архитектуре

Е.В. Почтова

