



## АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2022

№ 66

г. Цимлянск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 01.03.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», распоряжением Администрации Цимлянского района от 12.03.2018 № 41 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Цимлянского района», Администрация Цимлянского района

#### ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы» за 2021 год, утвержденной постановлением Администрации Цимлянского района от 20.12.2018 № 965 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы», согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Почтову Е.В.

Глава Администрации  
Цимлянского района



  
В.В. Светличный

Постановление вносит отдел  
строительства и муниципального хозяйства  
Администрации Цимлянского района

ОТЧЕТ  
о реализации муниципальной программы Цимлянского района  
«Развитие транспортной системы» за 2021 год, утвержденной  
постановлением Администрации Цимлянского района  
от 20.12.2018 № 965

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для организации безопасного дорожного движения, улучшения состояния дорожно-транспортной сети в Цимлянском районе, в рамках реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы» (далее – Программа) ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками Программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:

Среди работ, выполненных в рамках муниципальных контрактов на содержание дорог стоит подробнее остановиться на основных. К таким относится восстановление поврежденного дорожного полотна (ямочный ремонт) общей площадью 2196,2 м<sup>2</sup>. Из них 267 м<sup>2</sup> – на автомобильных дорогах внутри поселений Цимлянского района, 1929,2 м<sup>2</sup> – на подъездных и межпоселенческих дорогах. Локальными картами в 2021 году было отремонтировано 13304,5 м<sup>2</sup> автодорог, в том числе внутри поселений площадь отремонтированного покрытия дорожного полотна составляет — 2583,7 м<sup>2</sup>, 10720,8 м<sup>2</sup> – ремонт локальными картами межпоселенческих дорог. Установлены дорожные знаки в количестве 52 шт. Выполнена замена 1 дорожного знака. Выполнялись работы нанесению дорожной разметки, уборке мусора и посторонних предметов с полотна дороги и обочин, уборка остановок.

Кроме того, в рамках мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, выполнены работы по валке деревьев, трелевке древесины, корчевке пней, расчистке площадей от кустарника и мелколесья вручную на правой стороне обочины подъезда от а/д «г.Шахты - г.Цимлянск» к х.Синий Курган, обочинах автомобильной дороги «Подъезд от а/д «г. Цимлянск (от а/д г. Морозовск-г. Цимлянск- г. Волгодонск) — г. Суровикино» к ст. Хорошевской - п. Саркел», по правой стороне обочины на автомобильной дороге «Подъезд от а/д «г.Цимлянск (от а/д г.Морозовск-г.Цимлянск-г.Волгодонск)- г.Суровикино» к ст.Хорошевской», по правой стороне обочины на подъезде от а/д «г. Цимлянск (от а/д г. Морозовск-г. Цимлянск-г. Волгодонск) — г. Суровикино» к х. Карповский .

Так же выполнены работы по ремонту следующих дорог: подъезда от автомобильной дороги "г. Цимлянск (от а/д г. Морозовск - г. Цимлянск - г. Волгодонск) — г. Суравикино" к х. Антонов; ул. Молодежной, в ст. Калининской, ул. Цветочной в х. Паршиков, ул. Центральной в х. Паршиков. Протяженность отремонтированных участков составила порядка 1,2 км.

Администрация Цимлянского района продолжает уделять особое внимание приведению в нормативное состояние покрытия автомобильных дорог Цимлянского района с целью улучшения условий для организации безопасного дорожного движения.

С целью эффективной реализации Программы в 2021 году были приняты следующие постановления Администрации Цимлянского района:

от 02.02.2021 № 53 «О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 20.12.2018 № 965 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы»»;

от 13.05.2021 № 345 «О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 20.12.2018 № 965 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы»»;

от 28.06.2021 № 467 «О внесении изменений в постановление Администрации Цимлянского района от 20.12.2018 № 965 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы»»;

## Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Программы, а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению указанных результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками Программы основных мероприятий Программы, а именно:

Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского района» (далее – Подпрограмма 1.).

В рамках реализации Подпрограммы 1. в 2021 году выполнены следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» - обеспечено содержание всех автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Администрации Цимлянского района. Приведено в нормативное состояние более 2,8 километров дорог, более 31 км обочин дорог.

Основное мероприятие 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» -

Приведено в нормативное состояние более 1,2 километров дорог.

Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Цимлянского района» (далее – Подпрограмма 2.).

В рамках реализации Подпрограммы 2. Мероприятия не планировались.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий за 2021 г. Программы представлены в приложении № 3.

### Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

На результаты реализации Программы оказали влияние следующие факторы:

- отсутствие софинансирования по некоторым мероприятиям;
- отсутствие внебюджетных источников финансирования;
- недостаточность мер, принимаемых по пропаганде безопасного поведения на дорогах, в том числе среди водителей;
- экономия денежных средств по результатам торгов.

### Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы

Плановый объем финансирования, утвержденный Программой, в 2021 году составляет 41 487,0 тыс. рублей, в том числе:

- средства местного бюджета – 41 487,0 тыс. рублей;
- средства областного бюджета – не предусмотрено;
- средства федерального бюджета – не предусмотрено.

Исполнение по Программе за счет бюджетных источников составило 33 878,9 тыс. рублей или 81,7 процентов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы представлены в приложении № 1.

### Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм Программы за 2021 год

Результаты реализация основных мероприятий Программы и подпрограмм Программы в 2021 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения – 224,0 км;
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог – 32%;
- обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения — 224,0 км;

- количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий – 0 человек;
- транспортный риск – 0,0;
- тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий – 0,0;

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм Программы приведены в приложении № 2.

## Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности Программы

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

1. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы:

- эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;
- эффективность хода реализации целевого показателя 1.1. равна 1,0;
- эффективность хода реализации целевого показателя 1.5. равна 1,0;
- эффективность хода реализации целевого показателя 2.1. равна 1,0;
- эффективность хода реализации целевого показателя 2.2. равна 1,0;
- эффективность хода реализации целевого показателя 2.3. равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы равна  $6/6=1,0$  - высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2021 году из 8 основных запланированных мероприятий выполнено в полном объеме 4. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 0,5 (4/8), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Цимлянского района рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 0,5 (4/8).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджета, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$$33878,9/41487 = 0,82$$

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:  $0,5/0,82 = 0,61$ , в связи с чем бюджетная эффективность реализации программы является низкой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

$1*0,5+0,5*0,3+0,61*0,2 = 0,77$ , в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Произведенные в 2021 году расходы участников Программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

## Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Предложения по оптимизации расходов на реализацию Программы сформированы ответственными исполнителями, соисполнителями при подготовке проекта решения Собрании депутатов от 23.12.2021 № 14 «О бюджете Цимлянского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в соответствии с первоочередными задачами по обеспечению устойчивого развития экономики в Цимлянском районе. Дополнительные предложения по оптимизации расходов на реализацию Программы отсутствуют.

Приложение № 1  
к отчету о реализации муниципальной  
программы Цимлянского района  
«Развитие транспортной системы» за 2021 год

**СВЕДЕНИЯ**  
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  
на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2021 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа Развитие транспортной системы	Всего	41487,0	41487,0	33878,9
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	бюджет района	41487,0	41487,0	33878,9
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0
Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского района	Всего	41487,0	41487,0	33878,9
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	бюджет района	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0
Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Всего	24446,4	24446,4	22906,2
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	бюджет района	24446,4	24446,4	22906,2
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0

Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Всего	11040,6	11040,6	8537,3
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	бюджет района	11040,6	11040,6	8537,3
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Всего	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	бюджет района	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Всего	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	бюджет района	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Всего	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	бюджет района	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.6. Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Всего	6000,0	6000,0	2435,4
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	бюджет района	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0



Основное мероприятие 1.7. Иные межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на Строительство и реконструкцию; Капитальный ремонт; Разработку проектно-сметной документации; Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров; Ремонт автомобильных дорог	Всего	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	бюджет района	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения на территории Цимлянского района»	Всего	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	бюджет района	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	X	0,0
Основное мероприятие 2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно- транспортных происшествий	Всего	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	бюджет района	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.2.	Всего	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0

	бюджет района	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.3.	Всего	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	бюджет района	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.4.	Всего	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	бюджет района	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.5.	Всего	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	бюджет района	0,0	0,0	0,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0

Приложение № 2  
к отчету о реализации муниципальной  
программы Цимлянского района  
«Развитие транспортной системы» за 2021 год

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»						
1.	Показатель 1. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	200,9	201,0	224,0	Показатель увеличился за счет передачи поселениями автомобильных дорог в собственность Администрации Цимлянского района
Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского района»						
2.	Показатель 1.1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог	Процентов	41	40,8	32	Показатель достигнут в связи с ремонтом автомобильных дорог не отвечающих нормативным требованиям и грунтовых дорог.

3.	Показатель 1.2. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	-	-	-	Мероприятия не запланированы
4.	Показатель 1.3. Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	-	-	-	Мероприятия не запланированы
5.	Показатель 1.4. Разработка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы	шт	-	-	-	Мероприятия не запланированы
6.	Показатель 1.5. Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	200,9	201,0	224,0	В муниципальной собственности Администрации Цимлянского района находятся автомобильные дороги, общей протяженностью 223,9 км.

7.	Показатель 1.6. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	-	-	-	Мероприятия не запланированы
Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Цимлянского района»						
8.	Показатель 2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	Человек	2	2	0	Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий уменьшилось ввиду уменьшения дорог не отвечающих нормативным требованиям.
9.	Показатель 2.2. Транспортный риск	Число погибших на 10 тысяч транспортных средств	0,0002	0,0002	0,0	
10.	Показатель 2.3. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий	Число погибших на 100 пострадавших	0,02	0,02	0,0	

Приложение № 3  
к отчету о реализации муниципальной  
программы Цимлянского района  
«Развитие транспортной системы» за 2021 год

**СВЕДЕНИЯ**  
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и  
мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы  
за 2021 г.

№ п/ п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Цимлянского района»</b>								
1.	Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Е.В. Почтова	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме	224,0 км	
2.	Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и	Заместитель главы Администрации Цимлянского	30.11.2021	01.01.2021	30.11.2021	Отремонтировать 7 км автомобильных дорог	1,2 км	Отсутствие софинансирования

	искусственных сооружений на них	района по строительству, ЖКХ и архитектуре Е.В. Почтова						
3.	Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Е.В. Почтова	30.11.2021	01.01.2021	30.11.2021	Капитально отремонтировать 3 км автомобильных дорог	Ремонт автомобильных дорог выполнен локальными картами	Отсутствие софинансирования
4.	Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Е.В. Почтова	30.12.2021	01.01.2021	30.12.2021	Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог	-	Отсутствие софинансирования
5.	Основное мероприятие 1.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Е.В. Почтова	30.11.2021	01.01.2021	30.11.2021	Построить и реконструировать 6 км автомобильных дорог	-	Отсутствие софинансирования

6.	Основное мероприятие 1.6. Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Е.В. Почтова	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог	В рамках заключенных муниципальных контрактов выполняются работы по разработке проектно-сметной документации на строительство дороги в ст. Хорошевской и реконструкцию моста в х. Богатырев	
7.	Основное мероприятие 1.7. Иные межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на: Строительство и реконструкцию; Капитальный ремонт;	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Е.В. Почтова	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Оказание содействия в выполнении Цимлянским городским поселением своих обязательств в части ремонта и содержания автомобильных дорог общего	Содействие не требовалось	



	Разработку проектно-сметной документации; Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров; Ремонт автомобильных дорог					пользования местного значения и тротуаров		
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Цимлянского района»								
8.	Основное мероприятие 2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Е.В. Почтова	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	В 2021 году погибших пешеходов в результате дорожно-транспортных происшествий 0	

Управляющий делами



*(Handwritten signature)*

А.В. Кулик