



АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2023

№ 220

г. Цимлянск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Формирование комфортной современной среды» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 01.03.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», распоряжением Администрации Цимлянского района от 12.03.2018 № 41 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Цимлянского района», Администрация Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Формирование комфортной современной среды» за 2022 год, утверждённой постановлением Администрации Цимлянского района от 29.12.2017 № 849 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Формирование комфортной современной среды», согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгеля С.В.

Глава Администрации
Цимлянского района



В.В. Светличный

Постановление вносит
отдел строительства и
муниципального хозяйства

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Цимлянского района
«Формирование комфортной современной среды» за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты,
достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для повышения качества и комфорта проживания населения на территории Цимлянского района в рамках реализации муниципальной программы Цимлянского района «Формирование комфортной современной среды», утверждённой постановлением Администрации Цимлянского района от 29.12.2017 № 849 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Формирование комфортной современной среды» (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

на территории Цимлянского района созданы условия для повышения заинтересованности граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Цимлянский район».

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных
основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий
муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Цимлянского района», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Цимлянского района» выполнено не в полном объёме. Из областного бюджета были выделены средства для проведения работ по объекту: «Благоустройство сквера по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, х. Паршиков, ул. Цветочная, 1б (обустройство развивающей игровой площадки)». Объект не был реализован, областные средства в полном объёме возвращены в бюджет Ростовской области.

За счёт средств бюджетов поселений Цимлянского района и

внебюджетных источников были реализованы 5 объектов благоустройства:

- Цимлянское городское поселение. «Благоустройство пляжа «Городской»»;

- Цимлянское городское поселение. «Установка чугунных фонарей в Приморском парке»;

- Саркеловское сельское поселение. «Благоустройство территории, прилегающей к отделению почтовой связи, расположенному по адресу: Цимлянский район, п. Саркел, ул. Винзаводская, 6»;

- Лозновское сельское поселение. «Благоустройство территории, прилегающей к отделению почтовой связи, расположенному по адресу: Цимлянский район, х. Лозной, ул. Мира, 65»;

- Красноярское сельское поселение. «Установка уличного освещения на участке ул. Полевой в ст. Красноярской».

В рамках участия в областном конкурсе инициативных проектов в 2022 году велась работа по подготовке конкурсной документации по объектам:

- благоустройство земельного участка, расположенного по адресу: РФ, Ростовская область, Цимлянский район, Маркинское сельское поселение, ст. Кумшацкая, ул. Набережная (щебенение);

- обустройство спортивной площадки по адресу: х. Железнодорожный, ул. Советская, 29в;

- благоустройство территории имени Захаровой Нины Пантелеевны, расположенной по адресу: Цимлянский район, станица Новоцимлянская, улица Социалистическая 19.

Проводилась работа по вовлечению жителей Цимлянского в принятие решений об объектах благоустройства.

Основное мероприятие 1.2. «Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)». На 2022 год денежные средства не предусматривались.

В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Цимлянского района», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов». На 2022 год денежные средства не предусматривались.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2022 году на результаты реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

неисполнение муниципального контракта от 15.07.2022 № 0158300014522000001, заключённого Администрацией Маркинского

сельского поселения с ИП Джунусовой Ш.Г. на выполнение работ по объекту: «Благоустройство сквера по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, х. Паршиков, ул. Цветочная, 1б (обустройство развивающей игровой площадки)». В указанный в муниципальном контракте срок работы не были произведены, контракт расторгнут в одностороннем порядке Администрацией Маркинского сельского поселения. Администрацией поселения ведётся претензионная работа по взысканию средств банковской гарантии.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 1 871,0 тыс. рублей, в том числе:

- местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 1 871,0 тыс. рублей;
- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Цимлянского района от 23.06.2022 № 99 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Цимлянского района от 23.12.2021 № 14 «О бюджете Цимлянского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 1 871,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1 871,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 1 871,0 тыс. рублей;
- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 1 871,0 тыс. рублей, из них:

- местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 1 871,0 тыс. рублей;
- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей, из которых в 2022 году использовались 4. По 3 показателям фактические значения соответствуют плановым, по одному показателю значение превышает плановое.

Показатель 2. «Значение индекса качества городской среды по г. Цимлянску», плановое значение – 210, фактическое значение – 210.

Показатель 1.3. «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Цимлянском районе», плановое значение – 20%, фактическое значение – 20%.

Показатель 1.4. «Количество благоустроенных общественных территорий», плановое значение – 1, фактическое значение – 5. Изменение показателя в большую сторону связано с незапланированной реализацией объектов благоустройства за счёт бюджета поселений Цимлянского района и внебюджетных источников.

Показатель 1.6. «Индекс качества городской среды», плановое значение – 210, фактическое значение – 210.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

- степень достижения показателя 2. – 1;
- степень достижения показателя 1.3. – 1;
- степень достижения показателя 1.4. – 1;
- степень достижения показателя 1.6. – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации всех основных мероприятий, предусмотренных реализацией в отчётном году, оценивается как доля основных мероприятий,

выполненных в полном объёме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 1 (реализовано 1 мероприятие из 1 запланированного), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объёме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как отношение фактически произведённых в отчётном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$$0,0 \text{ тыс. рублей} / 1\ 871,0 \text{ тыс. рублей} = 0.$$

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

$1/0 = 0$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является низкой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

$1 \times 0,5 + 1 \times 0,3 + 0 \times 0,2 = 0,8$ в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительный.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

С учетом того, что в рамках программы в 2023 году планируется благоустройство пяти территорий – победителя областного конкурса инициативных проектов, предлагается скорректировать показатель 1.4. «Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды» на 2023 год и установить его значение равное 5.

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий отсутствуют.

Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной
программы Цимлянского района
«Формирование комфортной современной среды»
за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий имероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2022 г.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Цимлянского района»	Заместитель главы Администрация Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В.	X	X	X	X	X	X
2.	Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий поселений Цимлянского района	Заместитель главы Администрация Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В.	30.12.2022	09.01.2022	30.12.2022	Благоустройство одной общественной территории; привлечение населения к вопросам благоустройства	привлечение населения к вопросам благоустройства	неисполнение муниципального контракта от 15.07.2022 № 0158300014522000001, заключённого Администрацией Маркинского сельского поселения с ИП Джунусовой Ш.Г. на

								<p>выполнение работ по объекту: «Благоустройство сквера по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, х. Паршиков, ул. Цветочная, 1б (обустройство развивающей игровой площадки)». В указанный в муниципальном контракте срок работы не были произведены, контракт расторгнут в одностороннем порядке Администрацией Маркинского сельского поселения. Администрацией поселения ведётся претензионная работа по взысканию средств банковской гарантии.</p>
3.	Основное мероприятие 1.2. Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)	Заместитель главы Администрация Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В.	-	-	-	-	-	-
4.	Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных	Заместитель главы Администрация Цимлянского района по	X	X	X	X	X	X

	домов Цимлянского района»	строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В.						
5.	Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	Заместитель главы Администрация Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В.	-	-	-	-	-	-

Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной
программы Цимлянского района
«Формирование комфортной современной среды»
за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на
реализацию муниципальной программы за 2022 г.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы, (тыс. рублей)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа Цимлянского района «Формирование комфортной современной среды»	Всего	1 871,0	1 871,0	0,0
	- местный бюджет	-	-	-
	- федеральный бюджет	-	-	-
	- областной бюджет	1 871,0	1 871,0	0,0
	- внебюджетные источники	-	X	-
Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Цимлянского района»	Всего	1 871,0	1 871,0	0,0
	- местный бюджет	-	-	-
	- федеральный бюджет	-	-	-
	- областной бюджет	1 871,0	1 871,0	0,0
	- внебюджетные источники	-	X	-
Основное мероприятие 1.1. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Цимлянского района»	Всего	1 871,0	1 871,0	0,0
Основное мероприятие 1.2. «Содействие обустройству мест массового отдыха»	Всего	-	-	-

населения (городских парков)»				
Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Цимлянского района»	Всего	-	-	-
	местный бюджет	-	-	-
	- федеральный бюджет	-	-	-
	- областной бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	-	X	-
Основное мероприятие.2.1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»	Всего	-	-	-

Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной
программы Цимлянского района
«Формирование комфортной современной среды»
за 2022 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчётного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1. Муниципальная программа						
1.	Показатель 1. «Доля благоустроенных объектов Цимлянского района от общего количества объектов, требующих благоустройства в Цимлянском районе»	процентов	-	-	-	-
2.	Показатель 2.«Значение индекса качества городской среды по Цимлянскому району»	балл	10	210	210	
2.Подпрограмма 1						
3.	Показатель 1.1.«Доля благоустроенных	процентов	-	-	-	-

	общественных территорий от общего количества общественных территорий Цимлянского района»					
4.	Показатель 1.2.«Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий»	процентов	-	-	-	-
5.	Показатель 1.3.«Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды»	процентов	17,5	20	20	
6.	Показатель 1.4. «Количество благоустроенных общественных территорий, включённых в муниципальные программы формирования современной	единиц	2	1	5	Вместо планируемой 1 территории, было благоустроено 5.

	городской среды»					
7.	Показатель 1.5. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	единица	1	-	-	
8.	Показатель 1.6. Индекс качества городской среды	балл	200	210	210	
9.	Показатель 1.7. Доля объёма закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объёме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальных программ комфортной современной городской среды	процент	-	-	-	
3. Подпрограмма 2						
10.	Показатель 2.1.«Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий	процентов	-	-	-	-

многоквартирных домов Цимлянского района»					
--	--	--	--	--	--

Управляющий делами



А.В. Кулик