



АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2023

№ 253

г. Цимлянск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 01.03.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», распоряжением Администрации Цимлянского района от 12.03.2018 № 41 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Цимлянского района», Администрация Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района» за 2022 год, утвержденной постановлением Администрации Цимлянского района от 19.12.2018 № 955 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района», согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгеля С.В.

Исполняющий обязанности главы
Администрации Цимлянского района



Е.Н. Ночевкина

Постановление вносит отдел
архитектуры и градостроительства
Администрации Цимлянского района

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Цимлянского района
«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Цимлянского района» за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для устойчивого территориального планирования и развития территорий, в том числе для жилищного строительства в Цимлянском районе, стимулирования и развития жилищного строительства, а также оказания мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан в рамках реализации муниципальной программы Цимлянского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района», утвержденной постановлением Администрации Цимлянского района от 19.12.2018 № 955(далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- приобретено 8 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- оказана муниципальная поддержка в улучшении жилищных условий 1 молодой семье;
- выполнены работы по внесению в документацию по территориальному планированию сельских поселений Цимлянского района сведений о зонах подтопления.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,
приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных
целевых программ и/или приоритетных проектов (программа), а также сведения
о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства». В 2022 году данное мероприятие запланировано не было

(реализация не предусмотрена).

Основное мероприятие 1.2. «Выполнение проектов внесения изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки Цимлянского городского поселения Ростовской области в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ» выполнено.

Основное мероприятие 1.3. «Проведение комплексных кадастровых работ». В 2022 году запланировано не было (реализация не предусмотрена).

Основное мероприятие 1.4. «Обеспечение перспективных земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства. В 2022 году запланировано не было (реализация не предусмотрена).

Основное мероприятие 1.5. «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров». В 2022 году запланировано не было (реализация не предусмотрена).

В рамках подпрограммы 2 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан», предусмотрена реализация 2 основных мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. В 2022 году запланировано не было (реализация не предусмотрена).

Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение жильем молодых семей в Цимлянском районе» выполнено. В результате выполнения мероприятия одна молодая семья улучшила жилищные условия.

Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» выполнено. В результате выполнения данного мероприятия приобретено 8 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2022 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- 1) приобретение 8 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- 2) оказание муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий 1 молодой семье.
- 3) выполнение работ по внесению в документацию по территориальному планированию сельских поселений Цимлянского района сведений о зонах подтопления.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 14 379,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 452,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 321,5 тыс. рублей;

областной бюджет – 13606,3 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрании депутатов Цимлянского района о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период от 23.12.2021 № 14 «О бюджете Цимлянского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 14 379,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 14 379,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 452,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 321,5 тыс. рублей;

областной бюджет – 13606,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 14379,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 452,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 321,4 тыс. рублей;

областной бюджет – 13606,2 тыс. рублей;

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета и безвозмездных поступлений в местный бюджет 0,3 тыс. рублей, в связи с экономией по результатам торгов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 9 показателей, по 1 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 4 показателям фактические

значения превышают плановые, по 4 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство, в том числе жилищное и по которым предусмотрены мероприятия по обеспечению коммунальной инфраструктурой». В 2022 году данный показатель не был запланирован.

Показатель 2. «Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей-претендентов на получение социальных выплат» – плановое значение 45%, фактическое значение 100%

Показатель 1.1. «Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья (единиц)» – плановое значение 8, фактическое значение 6.

Показатель 2.1. «Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции (тыс.кв.метров)» – плановое значение 1,13, фактическое значение 0. В 2022 году данное мероприятие запланировано не было.

Показатель 2.2. «Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции (семей)» - плановое значение 44, фактическое значение 0 (переселение семей из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции в 2022 году не проводилось).

Показатель 2.3. «Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат (семей)» - плановое значение 3, фактическое значение 1 (доведены лимиты на выделение социальных выплат на 1 семью).

Показатель 2.4. «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем (человек)» - плановое значение 5, фактическое значение 8.

Показатель 2.5. «Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» – плановое значение 1,13, фактическое значение 0 (переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции в 2022 году не проводилось).

Показатель 2.6. «Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодым семьям – претендентам на получение социальных выплат (тыс.кв.метров)» - плановое значение 0,06, фактическое значение 0,06.

Показатель 2.7. «Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей (тыс.кв.метров)» - плановое значение 0,12, фактическое значение 0,3.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 2. – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1. – 0;

степень достижения целевого показателя 2.2. – 0;

степень достижения целевого показателя 2.3. – 0;

степень достижения целевого показателя 2.4. – 1;

степень достижения целевого показателя 2.5. – 0;

степень достижения целевого показателя 2.6. – 1;

степень достижения целевого показателя 2.7. – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,56, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации всех основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

14379,6 тыс. рублей / 14379,9 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

$1/1 = 1$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

$0,56 \times 0,5 + 1 \times 0,3 + 1 \times 0,2 = 0,78$, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по оптимизации расходов на реализацию муниципальной программы сформированы ответственными исполнителями при подготовке проекта решения Собрания депутатов от 22.12.2022_№ 156 «О бюджете Цимлянского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в соответствии с первоочередными задачами по обеспечению устойчивого развития экономики в Цимлянском районе.

Дополнительные предложения по оптимизации расходов на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы
Цимлянского района «Территориальное планирование и обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 20__ г.

№ п/ п	Номер и наименование <u>1</u>	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма 1 «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства»	Заместитель главы Администрации и Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В.	X	X	X	X	X	-
2.	Основное мероприятие 1.1. «Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного	Заместитель главы Администрации и Цимлянского района по строительству,	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	-	-	-

	строительства»	ЖКХ и архитектуре Менгель С.В.						
3.	Основное мероприятие 1.2. «Выполнение проектов внесения изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки Цимлянского городского поселения Ростовской области в части подготовки сведений координатному описанию границ населенных пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ»	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В.	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Качественное формирование территорий, в том числе для жилищного строительства	В результате выполнения данного мероприятия выполнены работы по внесению в документацию по территориальному планированию сельских поселений Цимлянского района сведений о зонах подтопления	-
4.	Основное мероприятие 1.3. «Проведение комплексных кадастровых работ»	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В.	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	-	-	-
5.	Основное мероприятие 1.4. «Обеспечение	Заместитель главы	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	-	-	

	перспективных земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства»	Администрации и Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В.						
	Основное мероприятие 1.5. «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров»	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	-	-	-
6.	Подпрограмма 2. «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В	X	X	X	X	X	-
7.	Основное мероприятие 2.1. «Переселение граждан из многоквартирного	Заместитель главы Администрации	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	-	-	-

	аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»	Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В						
8.	Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение жильем молодых семей Цимлянского района»	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Улучшение жилищных условий молодых семей — участников основного мероприятия Программы	Получила сертификат на улучшение жилищных условий одна семья по программе «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно - коммунальных услуг»	-
9.	Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»	Заместитель главы Администрации и Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В.	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Жилыми помещениями (квартирами) обеспечены восемь детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	-

Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной программы
Цимлянского района «Территориальное планирование и
обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Цимлянского района» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы за 2022 г.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей),
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
		3	4	5
Муниципальная программа Цимлянского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района»	Всего:	14379,9	14379,9	14379,6
	местный бюджет	452,1	452,1	452,0
	безвозмездные поступления в местный бюджет			
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	321,5	321,5	321,4
	областного бюджета	13606,3	13606,3	13606,2
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	-	-	-
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	-	-
	Пенсионного фонда Российской Федерации	-	-	-
внебюджетные источники	-	X	-	
Подпрограмма 1. «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для	Всего:	395,0	395,0	395,0
	местный бюджет	395,0	395,0	395,0
	безвозмездные поступления в местный бюджет			
	в том числе за			

1	2	3	4	5
жилищного строительства»	счет средств:			
	федерального бюджета	-	-	-
	областного бюджета	-	-	-
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	-	-	-
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	-	-	-
	Пенсионного фонда Российской Федерации	-	-	-
	внебюджетные источники	-	X	-
Основное мероприятие 1.1. «Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства»	Всего:	-	-	-
Основное мероприятие 1.2. «Выполнение проектов внесения изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки Цимлянского городского поселения Ростовской области в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных	Всего:	395,0	395,0	395,0

1	2	3	4	5
пунктов и (или) сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ»				
Основное мероприятие 1.3. «Проведение комплексных кадастровых работ»	Всего:	-	-	-
Основное мероприятие 1.4. «Обеспечение перспективных земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства»	Всего:	-	-	-
Основное мероприятие 1.5. «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров»	Всего:	-	-	-
Подпрограмма 2.	всего	13984,9	13984,9	13984,6

1	2	3	4	5
«Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»	местный бюджет	57,1	57,1	57,0
	безвозмездные поступления в местный бюджет			
	в том числе за счет средств :			
	федерального бюджета	321,5	321,5	321,4
	областного бюджета	13606,3	13606,3	13606,2
	Фонда содействия реформированию ЖКХ			
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования			
	Пенсионного фонда Российской Федерации			
	внебюджетные источники		X	
Основное мероприятие 2.1. «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»	Всего:	-	-	-
Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение жильем молодых семей Цимлянского района»	Всего:	1188,7	1188,7	1188,4

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»	Всего:	12796,2	12796,2	12796,2

Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы
Цимлянского района «Территориальное планирование и
обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Цимлянского района» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
4) Муниципальная программа Цимлянского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района»						
1.	Показатель 1. Доля перспективных земельных участков, на которые планируется или осуществляется жилищное строительство, в том числе жилищное и по которым предусмотрены мероприятия по обеспечению коммунальной инфраструктурой»	проценты	0	0	0	нет
2.	Показатель 2. Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей — претендентов на получение	проценты	100	45	100	Молодая семья в полном объеме реализовала свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий.

	социальных выплат»					
Подпрограмма 1. «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства»						
3.	Показатель 1.1. Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья»	единиц	9	8	6	В связи с введением предоставленных услуг в электронном виде, предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья, сократилось
Подпрограмма 2. «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»						
4.	Показатель 2.1. Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции»	Тыс. кв. метров	0,07	1,13	-	Показатель не достигнут, так как данное мероприятие запланировано не было
5.	Показатель 2.2. Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции»	семей	2	44	-	Показатель не достигнут, так как данное мероприятие запланировано не было
6.	Показатель 2.3. Количество молодых семей — претендентов на получение социальных выплат»	семей	5	3	1	Уменьшилось финансирование
7.	Показатель 2.4. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем	человек	8	5	8	Министерством был доведен дополнительный сводный список и увеличено финансирование

8.	Показатель 2.5. Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу и реконструкции	Тыс. кв. метров	-	1,13	-	-
9.	Показатель 2.6. Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями — претендентами на получение социальных выплат	Тыс. кв. метров	0,28	0,06	0,06	-
10.	Показатель 2.7. Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Тыс. кв. метров	0,3	0,12	0,3	Увеличилась норма площади

Управляющий делами



Кулик

А.В. Кулик