

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному управлению при главе
Администрации Цимлянского района
(протокол от 18.06.2025 № 2)

ПАСПОРТ ИНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «Благоустройство территорий Цимлянского района»

1. Основные положения

Краткое наименование иного муниципального проекта	Благоустройство территорий Цимлянского района	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор иного муниципального проекта	Антипов Иван Викторович	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству ЖКХ и архитектуре		
Руководитель иного муниципального проекта	Мусатова Татьяна Анатольевна	Заведующий отделом строительства и муниципального хозяйства Администрации Цимлянского района		
Администратор иного муниципального проекта	Шульцева Анастасия Николаевна	Старший инспектор отдела строительства и муниципального хозяйства Администрации Цимлянского района		
Связь с государственными программами Ростовской области и с муниципальными (комплексными) программами Цимлянского района		Муниципальная программа Цимлянского района «Формирование комфортной современной среды»		

2. Показатели иного муниципального проекта

№ п/п	Показатели иного муниципального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Период, год							Информационная система	
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1.	Созданы условия для повышения удовлетворенности населения Пимлянского района уровнем благоустройства территорий													
1.1.	Количество благоустроенных общественных территорий	ИМП	Единица	4	2024	1	-	-	-	-	-	-	Отсутствует	

3. Результаты иного муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измери я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			Значение	год								
1.	Созданы условия для повышения удовлетворенности населения Имлянского района уровнем благоустройства территорий											
1.1.	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.)	Единица	4	2024	1	-	-	-	-	-	Улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом.	

4. Финансовое обеспечение реализации иного муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Созданы условия для повышения удовлетворенности населения Цимлянского района уровнем благоустройства территорий							0,0
1.1.	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.)	1 617,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 617,7
1.1.1.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.	Областной бюджет	1 617,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 617,7
ИТОГО ПО ИНОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		1 617,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 617,7
Областной бюджет		1 617,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 617,7

5. Участники иного муниципального проекта

№ п/п	Роль проекта	Ф.И.О.	Должность	Непосредственный руководитель (Ф.И.О., должность)	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель иного муниципального проекта	Мусатова Т.А.	Заведующий отделом строительства и муниципального хозяйства Администрации Цимлянского района	Антипов И.В., заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству ЖКХ и архитектуры	30
2.	Администратор иного муниципального проекта	Шульцева А.Н.	Старший инспектор отдела строительства и муниципального хозяйства Администрации Цимлянского района	Мусатов Т.А., заведующий отделом строительства и муниципального хозяйства Администрации Цимлянского района	40

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.)					
3.	Участник иного муниципального проекта	Пепеляева Е.А.	Главный бухгалтер Администрации Цимлянского район	Ночевкина Е.Н., глава Администрации Цимлянского района	20
4.	Участник иного муниципального проекта	Лебедева В.А.	Начальник сектора экономики и финансов Администрации Маркинского сельского поселения	Кулягина О.С., глава Маркинского сельского поселения	10

ПРИЛОЖЕНИЕ
к паспорту иного муниципального
проекта «Благоустройство территорий
Цимлянского района»

План реализации иного муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			
1.	Созданы условия для повышения удовлетворенности населения Цимлянского района уровнем благоустройства территорий					
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.).»	01.01.2025	31.12.2025	Шульцева А.Н.	Улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом.	Отсутствует
1.1.1	Контрольная точка «Мониторинг заключения контрактов по инициативным проектам»	X	10.03.2025	Мусатова Т.А. Шульцева А.Н.	Муниципальные контракты заключенные на выполнение работ	Отсутствует
1.1.2.	Контрольная точка «С поселениями Цимлянского района заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов	X	12.05.2025	Шульцева А.Н.	Соглашение с сельским поселением о предоставлении межбюджетных трансфертов	Отсутствует

1.1.3.	Контрольная точка «Предоставление межбюджетных трансфертов в поселении»	X	30.11.2025	Пепеляева Е.А.	Платежное поручение	Отсутствует
1.1.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	25.12.2025	Шульцева А.Н.	Отчет об итогах реализации инициативного проекта	Отсутствует
1.1.5.	Контрольная точка «Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов в Администрации Цимлянского района»	X	20.10.2026	Лебедева В.А.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	Отсутствует